

Continuarea lucrărilor din cadrul proiectului "Management integrat al deșeurilor în municipiul Iași"- IS-CL-04

Informații generale:

- o Contract de proiectare și execuție lucrări nr. 9607/12.07.2013
- o Executant: Asociera SC Geiger Transilvania SRL - Wilhelm Geiger Germania - SC Conest SA
- o Data de începere : 30.08.2013
- o Data finalizare contract: 08.05.2015



Componente /Obiecte contract

- o Reabilitarea și închiderea depozitului urban neconform Tomești;
- o Construirea subcompartimentului 3 din prima celulă a depozitului de deșuri Țuțora (capacitate aproximativ 764.000 mc);
- o Finalizarea stației de compostare Țuțora (capacitate de 10.000 t/an);
- o Finalizare stației de sortare existente Țuțora.

Stadiul implementării

REABILITAREA ȘI ÎNCHIDEREA DEPOZITULUI URBAN NECONFORM TOMEȘTI

Rezumatul lucrărilor :

Relocare deseuri depozit Tomesti - 100%

Strat de sustinere (pamant-0,5m) ~ 100%

Strat drenant gaz (pietris 16-32mm) - 100%
Strat de acoperire (pamant-0,85m) - 100%
Strat de impermeabilizare - 100 %
Foraje puturi colectare gaz - 100%.
Foraje puturi monitorizare - 100%.
Statie ardere biogaz -100%
Conducte transport biogaz -100%
Rezervor colectare levigat - 100%
Drum perimetral – 95%
Instalatii electrice – 100%

Realizarea drumului perimetral în zona albiei pârâului Vamasoia



Drum pietruit pe depozit către substația biogaz



Drum asfaltat către bazinul de colectare levigat



Vedere strat vegetal pe corpul depozitului închis



CONSTRUIREA SUBCOMPARTIMENTULUI 3 DIN PRIMA CELULĂ A DEPOZITULUI DE DEȘURI ȚUȚORA

Rezumatul lucrărilor :

Construcția subcompartmentului 3 – Țuțora

Lucrări pregătitoare -100%

Lucrări de sistematizare ~ 95%

Etanșare la baza - 100%

Sistem drenaj levigat ~ 90%

Garaj / atelierul mecanic ~ 95%

Iluminat exterior - 100%

Racorduri electrice ~95%

Utilaje si echipamente tehnologice ~90%

Finalizarea stațiilor de compostare și sortare Țuțora

Drum de acces interior si platforme interioare - 90%

Platforma de recepție deșeuri -100%

Alimentare cu apa – 100%

Lucrări de canalizare - 80%

Bazin de retenție ~ 95%

Construcții protecție, incl. ziduri -100%

Lucrări de iluminat exterior-100%

Alimentare electrica –utilaje - 90%

Tablouri electrice -100%

Instalații de încălzire pentru utilități – 100%.

Subcompartimentul 3 Tutora

Instalarea geotextilului de separație



Finalizarea stațiilor de compostare și sortare Țuțora

Drum de acces în incintă

