

Continuarea lucrărilor din cadrul proiectului "Management integrat al deșeurilor în municipiul Iași"- IS-CL-04

Informații generale:

- o Contract de proiectare și execuție lucrări nr. 9607/12.07.2013
- o Executant: Asocieria SC Geiger Transilvania SRL - Wilhelm Geiger Germania - SC Conest SA
- o Data de începere : 30.08.2013
- o Data finalizare contract: 08.05.2015



Componente /Obiecte contract

- o Reabilitarea și închiderea depozitului urban neconform Tomești;
- o Construirea subcompartimentului 3 din prima celulă a depozitului de deșeuri Țuțora (capacitate aproximativ 764.000 mc);
- o Finalizarea stației de compostare Țuțora (capacitate de 10.000 t/an);
- o Finalizare stației de sortare existente Țuțora.

Stadiul implementării

REABILITAREA ȘI ÎNCHIDEREA DEPOZITULUI URBAN NECONFORM TOMEȘTI

Rezumatul lucrărilor :

Relocare deseuri depozit Tomesti - 100%

Strat de sustinere (pamant-0,5m) ~ 100%

Strat drenant gaz (pietris 16-32mm) ~ 100%

Strat de acoperire (pamant-0,85m) ~ 98%

Strat de impermeabilizare ~98 %

Foraje puturi colectare gaz - 100%.

Foraje puturi monitorizare - 100%.

Statie ardere biogaz -100%

Conducte transport biogaz ~ 90%

Rezervor colectare levigat - ~90%

Drum perimetral – 80%

Instalatii electrice – 90%

Realizare straturi de inchidere la baza depozitului



realizare straturi de inchidere la baza depozitului

Etansare cu geomembrana PEHD la baza taluzului depozitului



Finisare taluzuri in jurul capetelor de put



Executie/Intindere strat de pamant vegetal pe corpul depozitului inchis



Lucrari la drumul perimetral



Probe tehnologice la statia de ardere biogaz



Verificare capacitate portanta drum perimetral



CONSTRUIREA SUBCOMPARTIMENTULUI 3 DIN PRIMA CELULĂ A DEPOZITULUI DE DEȘEURI ȚUȚORA

Rezumatul lucrărilor :

Construcția subcompartmentului 3 – Țuțora

Lucrari pregatitoare -100%

Lucrari de sistematizare ~ 95%

Etansare la baza - 100%

Sistem drenaj levigat ~ 90%

Garaj / atelierul mecanic ~ 90%

Iluminat exterior - 100%

Racorduri electrice ~95%

Utilaje si echipamente tehnologice ~38%

Finalizarea stațiilor de compostare și sortare Țuțora

Drum de acces interior si platforme interioare- 90%

Platforma de receptie deseuri -100%

Alimentare cu apa – 100%

Lucrari de canalizare - 80%

Bazin de retentie ~ 95%

Constructii protectie, incl. ziduri -100%

Lucrari de iluminat exterior-100%

Alimentare electrica –utilaje - 90%

Tablouri electrice -100%

Instalatii de incalzire pentru utilitati – 100%.

Instalarea geotextilului de separație



Garaj -Atelier



Executie fundatii la statia de spalare roti



Inierbare diguri de protectie



Executie drum de acces

