

## Extinderea și modernizarea Centrului de management integrat al deșeurilor din județul Iași - IS-CL-01

### Informații privind contractul

- o Contract de proiectare și execuție lucrări nr. 3257/26.02.2014
- o Executant: SC IASICON SA
- o Data de începere: 04.04.2014
- o Data finalizare contract: 04.10.2015



### Componentele contractului

- o **Extinderea capacității Stației de sortare de la Țuțora:**
  - o Terasamente
  - o Zona de sortare deșeurilor reciclabile
  - o Clădire administrativă
  - o Sistem de alimentare cu apă potabilă a obiectelor tehnologice (gospodărie de apă și rețea de alimentare cu apă)
  - o Stație de epurare ape uzate menajere
  - o Rețea de canalizare apă uzată tehnologică
  - o Rețea de canalizare ape pluviale
  - o Drumuri în incintă, platforme tehnice
  - o Rampă de descărcare deșeurilor din sticlă
  - o Amenajare zonă verde
  - o Utilaje și echipamente tehnologice stație de sortare
  - o Dotări
- o **Construcție Stație de tratare mecano - biologică la Țuțora (capacitate de 140.000 t/an)**
  - o Terasamente
  - o Zona de tratare mecano-biologică a deșeurilor
  - o Rețea de alimentare cu apă, inclusiv hidranți supraterani
  - o Rețea de canalizare apă uzată tehnologică
  - o Bazin de stocare temporară levigat
  - o Rețea de canalizare ape pluviale, inclusiv separator de hidrocarburi
  - o Bazin de retenție ape pluviale (unde se colectează apele pluviale curate și apele epurate)
  - o Drumuri în incintă, platforme tehnice, parcuri
  - o Perdea vegetală de protecție și amenajare zonă verde
  - o Utilaje și echipamente tehnologice stație TMB
  - o Dotări

## **Rezumatul lucrărilor efectuate:**

### **La Stația de Tratare Mecano- Biologică:**

- s-au finalizat fundațiile structurii de rezistență
- s-au executat lucrări de terasamente

S-au finalizat grinzele de rulare pentru echipamentele Biomax.

Se lucrează la realizarea terasamentelor pentru Hala Stației de tratare mecano -biologică însă din cauza nivelului ridicat al apelor freatice a fost necesară realizarea unei rețele de drenuri și a unui blocaj din beton spart (aproximativ 2000 mc).

S-au realizat un număr total de 153 de stâlpi, pentru cele 2 hale, la producătorul certificat CE Buildcorp.

### **La Pavilionul Administrativ:**

- s-a finalizat structura de rezistență și zidăria din BCA.
- s-a lucrat la realizarea termo hidroizolației pentru terasa.

S-a finalizat termosistemul pentru Pavilionul Administrativ și se lucrează la realizarea compartimentărilor interioare.

### **La Gospodăria de apă –Rezervor :**

- s-a finalizat structura din rezistență pentru rezervoarele Gospodăriei de apă

Se lucrează la realizarea umpluturilor pentru rezervoarele Gospodăriei de apă.

### **La Stăția de Sortare**

- s-au finalizat toți piloții
- s-au turnat fundațiile

## **Stația de Tratare Mecano Biologică**





## Stația de sortare





## Pavilionul Administrativ



## Rezervoare -Gospodaria de apă

