

Continuarea lucrărilor din cadrul proiectului "Management integrat al deșeurilor în municipiul Iași"- IS-CL-04

Informații generale:

- o Contract de proiectare și execuție lucrări nr. 9607/12.07.2013
- o Executant: Asociera SC Geiger Transilvania SRL - Wilhelm Geiger Germania - SC Conest SA
- o Data de începere : 30.08.2013
- o Data finalizare contract: 08.05.2015



Componente /Obiecte contract

- o Reabilitarea și închiderea depozitului urban neconform Tomești;
- o Construirea subcompartimentului 3 din prima celulă a depozitului de deșeuri Țuțora (capacitate aproximativ 764.000 mc);
- o Finalizarea stației de compostare Țuțora (capacitate de 10.000 t/an);
- o Finalizare stației de sortare existente Țuțora.

Stadiul implementării

REABILITAREA ȘI ÎNCHIDEREA DEPOZITULUI URBAN NECONFORM TOMEȘTI și CONSTRUIREA SUBCOMPARTIMENTULUI 3 DIN PRIMA CELULĂ A DEPOZITULUI DE DEȘEURI ȚUȚORA

În data de 18.06.2015 a avut loc recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivele "Închidere depozit neconform de deșeuri Tomești" și „Construirea subcompartimentului 3 Țuțora și Finalizarea stației de compost și sortare existente la Țuțora”



Drum

Depozitul Tomești

Subcompartmentului 3 Tutora



instalarea geotextilului de separatie

Finalizarea stațiilor de compostare și sortare Țuțora

Drum de acces interior si platforme interioare - 90%

Platforma de recepție deșeuri -100%

Alimentare cu apa – 100%
Lucrări de canalizare - 80%
Bazin de retenție ~ 95%
Construcții protecție, incl. ziduri -100%
Lucrări de iluminat exterior-100%
Alimentare electrica –utilaje - 90%
Tablouri electrice -100%
Instalații de încălzire pentru utilități – 100%.

Subcompartimentul 3 Tutora

Instalarea geotextilului de separație



Garaj –Atelier

