

Extinderea și modernizarea Centrului de management integrat al deșeurilor din județul Iași - IS-CL-01

Informații privind contractul

- Contract de proiectare și execuție lucrări nr. 3257/26.02.2014
- Executant: SC IASICON SA
- Data de începere: 04.04.2014
- Data finalizare contract: 04.10.2015



Componentele contractului

- **Extinderea capacității Stației de sortare de la Țuțora:**
 - Terasamente
 - Zona de sortare deșeurilor reciclabile
 - Clădire administrativă
 - Sistem de alimentare cu apă potabilă a obiectelor tehnologice (gospodărie de apă și rețea de alimentare cu apă)
 - Stație de epurare ape uzate menajere
 - Rețea de canalizare apă uzată tehnologică
 - Rețea de canalizare ape pluviale
 - Drumuri în incintă, platforme tehnice
 - Rampă de descărcare deșeurilor din sticlă
 - Amenajare zonă verde
 - Utilaje și echipamente tehnologice stație de sortare
 - Dotări
- **Construcție Stație de tratare mecano - biologică la Țuțora (capacitate de 140.000 t/an)**
 - Terasamente
 - Zona de tratare mecano-biologică a deșeurilor
 - Rețea de alimentare cu apă, inclusiv hidranți supraterani
 - Rețea de canalizare apă uzată tehnologică
 - Bazin de stocare temporară levigat
 - Rețea de canalizare ape pluviale, inclusiv separator de hidrocarburi
 - Bazin de retenție ape pluviale (unde se colectează apele pluviale curate și apele epurate)
 - Drumuri în incintă, platforme tehnice, parcuri
 - Perdea vegetală de protecție și amenajare zonă verde
 - Utilaje și echipamente tehnologice stație TMB
 - Dotări

Rezumatul lucrărilor efectuate:

Stația de Sortare

- s-au finalizat toți piloții
- s-au turnat fundațiile
- s-au finalizat lucrările de terasamente
- s-a finalizat montarea stâlpilor prefabricați

Stația de Tratare Mecano-Biologică

- s-au finalizat fundațiile structurii de rezistență
- s-au finalizat lucrările de terasamente și s-a așternut un strat de balast pe toată suprafața pentru a permite montarea structurii metalice
- s-au finalizat grinzile de rulare pentru echipamentele Biomax
- s-a finalizat montarea stâlpilor prefabricați
- s-au finalizat pereții din beton pentru STMB, cu excepția pereților din axele 25, 26 și 27 care pot fi finalizați după introducerea ambelor utilaje Biomax în hala de tratare biologică.
- s-au finalizat 25 de grinzi metalice din cele 49 necesare pentru Stația de tratare Biologică.
- s-au finalizat terasamentele pentru Biofiltre și s-a început armarea pereților.

Pavilionul Administrativ

- s-a finalizat structura de rezistență și zidăria din BCA
- s-a lucrat la realizarea termo-hidroizolației pentru terasa
- s-a finalizat termo-sistemul și compartimentările interioare
- s-au executat lucrările de finisaje (în proporție de cca. 80%)
- se lucrează la realizarea instalațiilor electrice interioare

Gospodăria de apă –Rezervor

- s-a finalizat structura de rezistență pentru rezervoare
- s-a finalizat hidroizolația pentru rezervoare, plăcile prefabricate cu capacele din fontă și scările de acces.

Stația de Tratare Mecano- Biologică:



Montare stâlpi prefabricați.



Montare stâlpi prefabricați.



Montare stâlpi prefabricați.



Montare stâlpi prefabricați.



Montare stâlpi prefabricați.



Montare stâlpi prefabricați.



Grinzi metalice pentru acoperiș executate de către SC Orion Auto Invest SRL



Grinzi metalice pentru acoperiș executate de către SC Orion Auto Invest SRL.

Pavilion administrativ



Pavilion administrativ exterior



Pavilion administrativ exterior



Amenajări interioare



Amenajări interioare

Gospodăria de apă



Gospodăria de apă



Gospodăria de apă



Decofrare chepenguri rezervoare.



Capace prefabricate rezervoare