

„Construcție stație de transfer Bălțați, stație de transfer și sortare Ruginoasa”- IS-CL-02

Informații generale:

- o Contract de proiectare și execuție lucrări nr. 10248/07.04.2015
- o Executant: SC Geprocon SA Iași
- o Data de începere : 15.05.2015
- o Data finalizare contract: 548 de zile de la data emiterii Ordinului de începere

Stadiul implementării

Stație de transfer Bălțați

Cabina Cântar

- armarea, cofrarea și betonarea fundațiilor izolate.

Container sanitar

- decopertarea stratului vegetal și excavare la cota a platformei in zona containerului

Bazin vidanjabil

- armarea pereților;
- armarea, cofrarea și betonarea radierului;
- montarea piesei de trecere..

Stație de pompare hidrofor

- săpătură mecanizata pana la cota de fundare;
- armarea, cofrarea și betonarea radierului, precedat de armarea pereților.

Separatorul de hidrocarburi

- armarea, cofrarea și betonarea radierului.

Bazin de retenție ape pluviale

- săpătură mecanizata pana la cota de fundare;
- realizarea pernei de balast compactat;
- realizarea stratului de beton de egalizare;
- armarea, cofrarea și betonarea radierului;
- armarea pereților.

Gura de vărsare

- armarea și cofrarea elementului.

Zona de transfer și ziduri de sprijin

- săpătură mecanizata pana la cota de fundare;
- turnarea stratului de beton de egalizare;
- armarea, cofrarea și betonarea tălpilor;
- armarea pereților.

Cabina cantar

- armarea, cofrarea și betonarea fundațiilor izolate.

Container sanitar

- armarea, cofrarea și betonarea fundațiilor izolate.

Nivelare compactare drumuri în incintă



Armare radier separator hidrocarburi



Armare radier pereți bazin retenție ape pluviale



Armare radier talpa zid sprijin și elevații



Armare și cofrare gura de vărsare



Stație de transfer și sortare Ruginoasa

S-a realizat organizarea de șantier: montarea pe amplasament a containerelor birou, a containerelor magazie și a containerului grup sanitar, s-a realizat Țarcul pentru depozitarea materialelor. S-au montat: panoul de identificare a investiției și panoul de „Șantier in lucru”, împreună cu semnalistica SSM și pichet PSI.

S-au executat lucrări de terasamente pentru obiectul: „Drumuri și platforme in incinta” prin decaparea stratului vegetal și excavarea mecanizata pentru realizarea platformelor la cotele din proiect.

S-au executat lucrări civile pentru:

Hala de sortare

- decaparea stratului vegetal și execuția mecanizata a săpăturilor pentru fundațiile izolate și pentru platforma de sub cota pardoselii.

Clădire intervenții utilaje

- realizarea mecanizata a săpăturii pentru fundațiile izolate.

S-au executat lucrări edilitare pentru:

Zid de sprijin 1

- realizarea mecanizata și manuala a săpăturii pentru talpa de fundare.

Zona de transfer deșeuri și zid de sprijin 2

- realizarea mecanizata și manuala a săpăturii pentru talpa de fundare și prin turnarea stratului de beton de egalizare.

Trasare lucrări –ziduri de sprijin



Organizare de șantier in lucru

