

## „Construcție stație de transfer Bălțați, stație de transfer și sortare Ruginoasa”- IS-CL-02

### Informații generale:

- Contract de proiectare și execuție lucrări nr. 10248/07.04.2015
- Executant: SC Geprocon SA Iași
- Data de începere : 15.05.2015
- Data finalizare contract: 548 de zile de la data emiterii Ordinului de începere

### Stadiul implementării

#### Stație de transfer Bălțați

S-au executat lucrările civile:

- construcție a organizării de șantier;
- împrejmuire a organizării de șantier;
- Cabina cantar - săpătură până la cota de fundare.

S-au executat lucrări edilitare pentru:

- Bazin vidanjabil - săpătură mecanizată până la cota de fundare și betonarea stratului de egalizare;
- Stație de pompare hidrofor - săpătură mecanizată până la cota de fundare;
- Bazin de retenție ape pluviale - săpătură mecanizată până la cota de fundare;
- Zona de transfer și ziduri de sprijin - săpătură mecanizată până la cota de fundare și betonarea stratului de egalizare.

S-au executat lucrări de terasamente la obiectul „Drumuri și platforme în incinta” - decaparea stratului vegetal prin execuția de excavații până la cota din proiect și prin nivelarea și compactarea patului drumului și al platformei.





### **Stație de transfer și sortare Ruginoasa**

S-au executat lucrări civile de trasare și marcare pe amplasament;

S-au efectuat lucrări civile de proiectare și de întocmire a documentației necesare obținerii Autorizației de construire;

S-a obținut Autorizația de construire nr.5/27.07.2015.