

Închiderea depozitelor de deșuri neconforme din Pașcani - Valea Seacă, Hârlău și Târgu Frumos - IS-CL-03

Informații privind contractul

- o Contract de lucrări nr. 405/13.01.2014
- o Executant: SC Geiger Transilvania SRL
- o Data de începere : 19.02.2014
- o Data finalizare contract: 20.08.2015



Componente / Obiecte contract

- o Închidere depozit urban neconform Târgu Frumos – Adâncata
- o Închidere depozit urban neconform Pașcani – Valea Seacă
- o Închidere depozit urban neconform Hârlău

INCHIDERE DEPOZIT DE DESEURI HARLAU

Lucrările sunt sistate din data de 23.05.2014, până la identificarea cauzelor ce au dus la apariția fisurilor în corpul depozitului de deșuri Hârlău.

S-a finalizat Expertiza Geotehnica pe amplasamentul depozitului de deșuri Hârlău.



INCHIDERE DEPOZIT DE DESEURI TG. FRUMOS

În data de 08.06.2015, s-a desfășurat Recepția la Terminarea lucrărilor pentru obiectul "Închiderea depozitului urban neconform Târgu Frumos – Adâncata"





ÎNCHIDERE DEPOZIT DE DEȘEURI PAȘCANI-VALEA SEACĂ

Rezumatul lucrărilor :

S-au finalizat următoarele lucrări:

- relocarea deșeurilor
- executarea stratului de susținere $g=0,5m$
- montarea geocompozitului bentonic
- executarea stratului drenant de pluviale
- montarea geotextilului de separație
- executarea forajelor pentru cele 20 puțuri –biogaz+levigat
- montarea rezervorului vidanjabil pentru colectare levigat
- · asternere strat de pamant de recultivare
- · asternere strat de pamant vegetal
- · betonare sant perimetral colector ape meteorice
- · compactare pamant -drum acces pe depozit inainte de asternerea stratului de balast
- · forare puturi de monitorizare apa freatica -3 buc
- · realizare fundatii container regularizare debit biogaz
- · asternere strat de balast –platforma betonata
- · turnare beton la platforma
- · montare tuburi beton la podet – trecere spre drum acces pe depozit
- · hidroizolatii la tuburi beton la podet
- · realizare timpane din beton la podet
- · asternere strat balast pe drum acces pe depozit
- · compactare balast pe drum acces pe depozit
- · realizare umpluturi de pamant in zonele S1(spre paraul Irmolea si zona caii ferate) si S2 (imprejurul santului betonat)
- · montat camin PVC deznisipare pe traseul santului betonat de evacuare ape meteorice spre paraul Irmolea
- · dotarea completa a puturi de monitorizare apa freatica -3 buc
- · montare tevi transport biogaz si levigat
- · realizare circuite electrice spre puturile mixte biogaz/levigat





