

## Închiderea depozitelor de deșuri neconforme din Pașcani - Valea Seacă, Hârlău și Târgu Frumos - IS-CL-03

### Informații privind contractul

- o Contract de lucrări nr. 405/13.01.2014
- o Executant: SC Geiger Transilvania SRL
- o Data de începere : 19.02.2014
- o Data finalizare contract: 08.12.2015 (cf. AA nr.2/21.08.2015)



### Componente / Obiecte contract

- o Închidere depozit urban neconform Târgu Frumos – Adâncata
- o Închidere depozit urban neconform Pașcani – Valea Seacă
- o Închidere depozit urban neconform Hârlău

### INCHIDERE DEPOZIT DE DESEURI HARLAU

Lucrările sunt sistate din data de 23.05.2014, până la identificarea cauzelor ce au dus la apariția fisurilor în corpul depozitului de deșuri Hârlău.

### INCHIDERE DEPOZIT DE DESEURI TG. FRUMOS

Rezumatul lucrărilor :

- Construcție drumuri - 100%
- Sistem de închidere - 100%
- Gestionarea levigatului - 100%
- Gestionarea biogazului - 100%
- Împrejmuire și poarta acces - 100%
- Realizarea utilitatilor în incintă - 100%

Lucrarile pentru inchiderea depozitului neconform au fost finalizate.

Receptia la terminarea lucrarilor a avut loc in data de 8 iunie 2015.



## ÎNCHIDERE DEPOZIT DE DEȘURI PAȘCANI-VALEA SEACĂ

### Rezumatul lucrărilor :

Au fost finalizate următoarele lucrări :

- relocarea deseurilor
- executarea stratului de susținere  $g=0,5m$
- montarea geocompozitului bentonic
- executarea stratului drenant pentru ape pluviale
- montarea geotextilului de separație
- executarea forajelor pentru cele 20 puturi mixte biogaz/levigat
- montarea rezervorului vidanjabil pentru colectare levigat
- asternere strat de pământ de recultivare
- asternere strat de pământ vegetal
- betonare sant perimetral colector ape meteorice
- compactare pământ drum acces pe depozit, înainte de asternerea stratului de balast
- forare puturi de monitorizare apă freatică - 3 buc.
- realizare fundații container regularizare debit biogaz
- asternere strat de balast platforma betonată
- turnare beton la platforma
- montare tuburi beton la podet - trecere spre drum acces pe depozit
- hidroizolații la tuburi beton la podet
- realizare timpane din beton la podet
- asternere strat balast pe drum acces pe depozit
- compactare balast pe drum acces pe depozit
- realizare umpluturi de pământ în zonele S1 (spre paraul Irmolea și zona CF) și S2 (împrejurul santului betonat)
- montat cămin PVC deznisipare pe traseul santului betonat de evacuare ape meteorice spre paraul Irmolea
- dotarea completă a puturilor de monitorizare apă freatică - 3 buc
- montare tevi transport biogaz și levigat
- realizare circuite electrice spre puturile mixte biogaz/levigat

- insamantare depozit in data de 02.07.2015
- trasare gard, sapatura stalpi gard, montare gard metalic
- sapatura groapa rezervor condens
- montaj instalatie facla, container regularizare debit biogaz, rezervor condens, capete puturi biogaz si mixte
- in data de 22.07.2015 s-a realizat instructajul operatorului



Vedere depozit inchis (detaliu cu rigola perimetrala colectare ape meteorice)



Vedere depozit inchis (detaliu la intrarea pe depozit - platforma betonata container regularizare debit biogaz si facla, podet trecere spre drum acces pe depozit (piatra sparta), rigola betonata



Container regularizare debit biogaz – detalii



Camin condens



Firida container regularizare debit biogaz



Put mixt biogaz/levigat



Put mixt biogaz/levigat – detaliu cu tevi transport biogaz si levigat



Detaliu intrare in incinta depozitului inchis, cu platforma betonata container regularizare debit biogaz si facla