

## Închiderea depozitelor de deșuri neconforme din Pașcani - Valea Seacă, Hârlău și Târgu Frumos - IS-CL-03

### Informații privind contractul

- o Contract de lucrări nr. 405/13.01.2014
- o Executant: SC Geiger Transilvania SRL
- o Data de începere : 19.02.2014
- o Data finalizare contract: 20.08.2015



### Componente / Obiecte contract

- o Închidere depozit urban neconform Târgu Frumos – Adâncata
- o Închidere depozit urban neconform Pașcani – Valea Seacă
- o Închidere depozit urban neconform Hârlău

### INCHIDERE DEPOZIT DE DESEURI HARLAU

Lucrările sunt sistate din data de 23.05.2014, până la identificarea cauzelor ce au dus la apariția fisurilor în corpul depozitului de deșuri Hârlău.

## **INCHIDERE DEPOZIT DE DESEURI TG. FRUMOS**

### **Rezumatul lucrărilor :**

- Construcție drumuri - 100%
- Sistem de închidere - 100%
- Gestionarea levigatului - 100%
- Gestionarea biogazului - 100%
- Împrejmuire și poartă acces - 100%
- Realizarea utilitatilor în incintă - 100%

Lucrările pentru închiderea depozitului neconform au fost finalizate.

Urmează recepția la terminarea lucrărilor - în prima parte a lunii iunie 2015.



## **ÎNCHIDERE DEPOZIT DE DEȘURI PAȘCANI-VALEA SEACĂ**

### **Rezumatul lucrărilor :**

S-au finalizat următoarele lucrări:

- relocarea deșeurilor
- executarea stratului de susținere  $g=0,5m$
- montarea geocompozitului bentonic
- executarea stratului drenant de pluviale
- montarea geotextilului de separație
- executarea forajelor pentru cele 20 puțuri -biogaz+levigat
- lucrările de montarea a rezervorului vidanjabil pentru colectare levigat

